

354	Samenvatting	640,13 dagen	woe 1-6-11	woe 13-11-13
355	Projectplan	60 dagen	woe 1-6-11	din 23-8-11
356	Grondexploitatie	128 dagen	woe 1-6-11	maa 28-11-11
357	Gebiedsonderzoeken	136 dagen	woe 1-6-11	don 8-12-11
358	Stedenbouwkundig ontwerp	128 dagen	woe 1-6-11	maa 28-11-11
359	Samenwerkingsovereenkomst	102 dagen	vri 13-4-12	din 4-9-12
360	Bestemmingsplan procedure	269 dagen	woe 24-8-11	maa 3-9-12
361	Opstellen Bestekken	120 dagen	maa 28-11-11	maa 14-5-12
362	Aanbesteden	51 dagen	maa 14-5-12	din 24-7-12
363	Bouwrijpmaken	61 dagen	din 24-7-12	woe 17-10-12
364	Bouw opstal	220 dagen	woe 17-10-12	woe 21-8-13
365	Woonrijp maken	60 dagen	woe 21-8-13	woe 13-11-13

