



Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:-
Uw kenmerk:-
Bijlage(n):

Ons kenmerk: 66145
Contact: H. v.d. Linden
Doorkiesnummer: 010-5061710
E-mailadres: h.v.d.linden@albrandswaard.nl
Datum: 14 mei 2019

Betreft: Voortgang Nieuwbouw gymzaal Rhoon

Geachte raadsleden,

Inleiding

Op 4 maart j.l. heeft uw raad het besluit genomen om aan YASBouw opdracht te verstrekken voor de bouw van de nieuwe gymzaal in Rhoon. Door verschillende redenen halen wij de initiële planning niet. Met deze brief brengen wij u hiervan op de hoogte.

Kernboodschap

De gymzaal is vanaf 1 maart 2020 beschikbaar en ingericht voor alle gebruikers.

Toelichting

De initiële planning ging uit van een oplevering van de gymzaal d.d. 1 oktober 2019 en de buitenruimte d.d. 1 december 2019.

Nu de opdracht op 5 maart 2019 is verstrekt zijn er afspraken gemaakt voor de daadwerkelijke uitvoering. Zo is inmiddels het oude pand van restanten asbest ontdaan en is de sloop gestart.

Door te werken in bouwteamverband had de aannemer al diverse offertes aangevraagd. De aannemer is direct na de opdracht de offertes, waar mogelijk, gaan omzetten in contracten met de diverse leveranciers. Bij het vastleggen van de leveranciers komt de schaarste aan materiaal en materieel in de bouwsector schrijnend naar voren. Alle leveranciers hanteren langere levertijden dan waar in oorsprong op gerekend is. Dit variërend van niet verkrijgbare heipalen tot lange levertijd voor het staal.

Door deze lange levertijden schuift de eerder verwachtte opleverdatum op. Hierdoor is de nieuwe gymzaal vanaf 1 maart 2020 beschikbaar en ingericht voor alle gebruikers.

Consequenties

Door het niet beschikbaar zijn van deze sportfaciliteit zijn alternatieven gezocht om de gebruikers zoveel als mogelijk te herhuisvesten in de beschikbare faciliteiten. Na het nodige puzzelwerk blijkt dat vrijwel alle gebruikers een sportfaciliteit tot hun beschikking kunnen hebben. Helaas zullen we één van onze gebruikers teleur moeten gaan stellen, te weten hockeyvereniging Tempo 34.




Vervolg

Met alle gebruikers worden de wijzigingen en geboden oplossingen gecommuniceerd. Aan de hand van de voortgang van de bouw wordt de planning nadrukkelijk gevolgd en zullen wij u (en de gebruikers) informeren over de voortgang.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris, de burgemeester,



Dick Mol



drs. Hans-Christoph Wagner